



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
502 Sul - Bairro Plano Diretor Sul - CEP 77021-654 - Palmas - TO - www.defensoria.to.def.br
Avenida Joaquim Teotônio Segurado

FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

COORDMS Nº 004/2024

INFORMAÇÕES GERAIS

- 1. Objeto:** () Bens/Material (x) Serviços () Obras
- 2. Forma de Contratação:** () Dispensa () Inexigibilidade (x) Licitação () Outros
- 3. Descrição sucinta do objeto:** Implantação base de acomodação de contêineres dos Econúcleos em Araguacema, Arraias, Formoso do Araguaia e Ponte Alta do Tocantins.
- 4. Grau de prioridade da compra ou da contratação:** Médio

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A Defensoria Pública do Estado do Tocantins (DPE-TO) firmou com o Governo Federal diversos convênios com o intuito de receber repasses financeiros para aquisição de módulos adaptados tipo container (Econúcleos) para sediar 11 (onze) unidades desta Defensoria no interior do estado, bem como o sistema de geração de energia elétrica por meio de usinas solares fotovoltaicas ON-GRIDE para os referidos Núcleos Ecológicos. Dentre os municípios contemplados estão as cidades de Araguacema, Arraias, Formoso do Araguaia e Ponte Alta do Tocantins, localidades nas quais a DPE-TO já possui lotes para a efetivação do projeto, haja vista a doação por parte do Poder Executivo Municipal, de terrenos urbanos para instalação dos Núcleos Ecológicos onde serão sediadas as unidades da Defensoria Pública do Estado do Tocantins nos referidos municípios. Assim, se faz imperativa a contratação de empresa(s) especializada(s) na prestação de serviços comuns de engenharia, para execução de base para a acomodação de módulos adaptados tipo contêiner e serviços acessórios para implantação dos Núcleos Ecológicos de Araguacema, Arraias, Formoso do Araguaia e Ponte Alta do Tocantins.

MATERIAIS/SERVIÇOS

Lote 1 Arraias	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT/CATSER	VALOR TOTAL R\$
	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1384	R\$ 9.373,65
	2	FECHAMENTO	24813	R\$ 101.848,20
	3	BASE DO CONTAINER	25720	R\$ 16.160,81
	4	CALÇAMENTO INTERNO E EXTERNO	5312	R\$ 50.395,74
	5	IMPLANTAÇÃO ESGOTO E PLUVIAL	22845	R\$ 17.135,17
	6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	5592	R\$ 2.099,65
	7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5606	R\$ 14.706,53
	8	ESTRUTURA COBERTURA GARAGEM	1511	R\$ 9.194,01
	9	PAISAGISMO E SERVIÇOS FINAIS	24287	R\$ 8.786,73
TOTAL SEM BDI			R\$ 181.732,00	
TOTAL DO BDI			R\$ 47.968,49	
TOTAL GERAL			R\$ 229.700,49	

Lote 2 Araguacema	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT/CATSER	VALOR TOTAL
	10	SERVIÇOS PRELIMINARES	1384	R\$ 10.126,35
	11	FECHAMENTO	24813	R\$ 143.673,40
	12	BASE DO CONTÊINER	25720	R\$ 16.160,81
	13	CALÇAMENTO INTERNO E EXTERNO	5312	R\$ 45.818,38
	14	IMPLANTAÇÃO ESGOTO E PLUVIAL	22845	R\$ 15.979,13
	15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	5592	R\$ 2.310,89
	16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5606	R\$ 12.684,06
	17	ESTRUTURA COBERTURA GARAGEM	1511	R\$ 10.815,92
	18	PAISAGISMO E SERVIÇOS FINAIS	24287	R\$ 7.444,60
TOTAL SEM BDI			R\$ 209.671,68	
TOTAL DO BDI			R\$ 55.341,86	
TOTAL GERAL			R\$ 265.013,54	

	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT/CATSER	VALOR TOTAL	
Lote 3 Formoso do Araguaia	19	SERVIÇOS PRELIMINARES	1384	R\$ 8.327,11	
	20	FECHAMENTO	24813	R\$ 88.837,04	
	21	BASE DO CONTÊINER	25720	R\$ 16.160,81	
	22	CALÇAMENTO INTERNO E EXTERNO	5312	R\$ 40.544,15	
	23	IMPLANTAÇÃO ESGOTO E PLUVIAL	22845	R\$ 15.890,61	
	24	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	5592	R\$ 2.351,92	
	25	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5606	R\$ 13.427,16	
	26	ESTRUTURA COBERTURA GARAGEM	1511	R\$ 10.815,92	
	27	PAISAGISMO E SERVIÇOS FINAIS	24287	R\$ 7.378,10	
	TOTAL SEM BDI				R\$ 161.187,43
	TOTAL DO BDI				R\$ 42.545,39
TOTAL GERAL				R\$ 203.732,82	

	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT/CATSER	VALOR TOTAL	
Lote 4 Ponte Alta do Tocantins	28	SERVIÇOS PRELIMINARES	1384	R\$ 9.691,49	
	29	FECHAMENTO	24813	R\$ 119.967,04	
	30	BASE DO CONTÊINER	25720	R\$ 16.160,81	
	31	CALÇAMENTO INTERNO E EXTERNO	5312	R\$ 47.735,51	
	32	IMPLANTAÇÃO ESGOTO E PLUVIAL	22845	R\$ 16.359,77	
	33	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	5592	R\$ 2.058,48	
	34	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5606	R\$ 11.281,37	
	35	PAISAGISMO E SERVIÇOS FINAIS	24287	R\$ 7.097,03	
	TOTAL SEM BDI				R\$ 182.243,55
	TOTAL DO BDI				R\$ 48.107,95
	TOTAL GERAL				R\$ 230.351,50

IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE E RESPONSÁVEIS

Diretoria de Administração/Coordenadoria de Manutenção e Serviços

Portanto, diante do exposto, encaminhamos o processo ao Gabinete do Primeiro Subdefensor Público-Geral, solicitando autorização para realizar licitação, objetivando realizar a implantação das bases de acomodação para recebimento da estrutura modular metálica em contêiner para os municípios de Araguacema, Arraias, Formoso do Araguaia e Ponte Alta do Tocantins.

Respeitosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Tatyana Abrahao Piedade, Coordenador(a) de Manutenção e Serviços**, em 10/04/2024, às 17:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Jayra Vieira Reis de Sousa Santiago, Diretor(a) de Administração**, em 11/04/2024, às 08:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.defensoria.to.def.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0868411** e o código CRC **A50ADF2D**.

24.0.000000626-9

0868411v9